

Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО «Нестеровское городское поселение»

1. Ремонт тротуара по ул. школьная в г. Нестерове – выполнено 9.04.2016 г.



2. Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (2 этап) – выполнено 07.04.2016 г.

Мероприятия ПКД на 2016г. в МО «Нестеровское городское поселение» на данный момент выполнены в полном объеме.

Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО «Илюшинское сельское поселение»

1. Установка ограждения по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино Нестеровского района – выполнено 20.04.2016г.
2. Устройство контейнерных площадок в п. Илюшино 5 шт. – выполнено 25.04.2016г.
3. Устройство контейнерных площадок в п. Ясная Поляна 5 шт. – выполнено 05.05.2016г.

Мероприятия ПКД на 2016г. в МО «Илюшинское сельское поселение» на данный момент выполнены в полном объеме.

Установка ограждения по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино Нестеровского района



Контейнерная площадка в п. Илюшино



Контейнерная площадка в п. Ясная Поляна



Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО «Пригородное сельское поселение»

- обустроена детская игровая площадка в пос. Пушкино. Стоимость приобретения и монтажа – 99 т.р.



- 05.07.2016 г. заключен муниципальный контракт с ООО «ВитаСтрой» на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на 2 контейнера для ТБО в п.п. Чернышевское, Невское, Луговое, Первомайское, Покрышкино, Петровское. Стоимость работ по контракту – 288,88 т.р. Срок выполнения работ – не позднее 31.08.2016 г. В настоящее время работы ведутся в п.п. Петровское и Первомайское.

- 04.07.2016 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Небо над городом» на выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения по ул. Центральная в пос. Пушкино. Стоимость работ по контракту – 639, 0 т.р. Срок выполнения работ – не позднее 01.09.2016 г.

- по объекту «Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Луговая в пос. Невское» проведено 2 котировки цен. По причине отсутствия участников конкурса принято решение о заключении прямых договоров на выполнение работ в 3 и 4 квартале текущего года. Стоимость работ согласно смете – 132,115 т.р.

Программа «Конкретных дел на 2016 год» администрации МО «Чистопрудненское сельское поселение»

На 2016 год в районной программе конкретных дел запланирован один объект в МО «Чистопрудненское сельское поселение» - ремонт водопровода в пос. Калинино, ул. Центральная.

В целях подготовки сметной документации выполнено следующее:

1. 22.06.2016 года по договору № 16/2016 от 22.06.2016 г. на инженерно-геодезические работы ООО «Технополис ДжиЭС-Управляющая компания» сделана топографическая съемка ул. Центральной в пос. Калинино.
2. 24.06.2016 г. с ООО «БАЛТПРОМПРОЕКТ» заключен договор на разработку проекта наружных сетей водоснабжения по ул. Центральная в пос. Калинино, работы завершены 28.06.2016 года.

В настоящее время сметным инженером ООО "СК Лпамар проект" завершаются работы по составлению сметной документации на ремонт водопровода и будет проводиться проверка в ГАУ КО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве».

После утверждения сметы планируется проведение конкурсных процедур на поиск подрядчика.